**Anexo 7: Relación de Proyectos y Obras Gestionadas Durante el
Periodo Ejercicio 2012 - 2016.**

N°	Codigo SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito	Provincia	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión del PIP (S/.)	Monto de inversión viable (S/.)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/.)	Ultimo costo actualizado (S/.)	Observaciones (***)
1	268690	Mejoramiento de la Capacidad de los Servicios de Salud en el marco del programa Estratégico de Prevenc. y Control del Cáncer.	Comas	Lima	Lima	Hospital-MINSA		195,700	195,700	145,590		Con informe de cierre.
2	307644	Ampliación de la Capacidad Operativa del Hospital Sergio E. Bernales, para la atención de casos sospechosos de la Enfermedad por el virus del Ebola (EVE) Comas, Lima.	Comas	Lima	Lima	DGIEM-MINSA	5	1,114,826	1,114,826			Viable sin actividad.
3	307632	Ampliación de la Capacidad Operativa del Hospital Sergio E. Bernales, para la atención de casos confirmados de la Enfermedad por el virus del Ebola (EVE) Comas, Lima.	Comas	Lima	Lima	DGIEM-MINSA	5	1,105,704	1,105,704			Viable sin actividad.
4	306892	Instalación del Sistema de Instalación y Transporte de Residuos Contaminados Generados por la Atención de Pacientes con la enfermedad por el virus del EBOLA (EVE) en el HNSEB Comas.	Comas	Lima	Lima	DGIEM-MINSA	5	98,088	98,088			Viable sin actividad.

5	152270	Equipamiento del Servicio Integral del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el HNSEB.	Comas	Lima	Lima	Hospital-MINSA		1,006,642	1,006,642	995,611.21		Con informe de cierre.
6	255143	Ampliación Equipamiento de las Unidades Intermedios de Diversos Departamentos del Hospital Nacional Sergio E. Bernales Comas Lima.	Comas	Lima	Lima	Hospital-MINSA	5	16,448,693	16,448,693			PIP desactivado por la OPI en la fase de evaluación RD. N° 004-2013-EF/63.01
7	58367	Fortalecimiento de la Atención de Emergencia Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Emergencias Lima, Ciudad, Comas.	Comas	Lima	Lima	OPI-MINSA	5	428,212,429	428,212,429			El PIP fue revisado conforme por DGIEM y OPI, por motivos administrativos paso a Pro-Inversión - APP.

(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores adicionar al cuadro ciudad y país.

(**) PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado.

(***) La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, Estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)

N°	CODIGO SIAF	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	UBICACIÓN DE PROYECTO	TIPO DE OBRA (1)	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	MODALIDAD DE SELECCIÓN	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD EJE. PRESUPUESTARIA (2)	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	PLAZO EJECUCIÓN (días calendario)	FECHA INICIO OBRA	FECHA TERMINO OBRA (3)	MARCO PRESUPUESTAL	MONTO CONTRATADO	% AVANCE FISICO (REAL)	ADICIONALES DE OBRA (MONTO)	ADICIONALES DE OBRA (%)	MONTO TOTAL EJECUTADO	FECHA RECEPCIÓN DE OBRA	FECHA LIQUIDACIÓN DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL (4)	LIQUIDACIÓN DE OBRA		PERIODO EJECUCIÓN(*)
																							N° RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN	
1	11786	MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.5	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CP N° 03-2014-MNSA	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 283-2014-MNSA	CONSORCIO INESCON	120	22/10/2014	05/05/2015	S/. 1,700,000.00	S/. 1,660,000.00	100%	0	0	S/. 1,660,000.00	05/05/2015		CULMINADO			2014-2015
2		MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AEREOCONDICIONADO DE LA SALA DE OPERACIONES Y DE RECUPERACION DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.6	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CP N° 03-2014-MNSA	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	CP N° 03-2014-MNSA	CONSORCIO AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SYSTEM SAC	60	02/09/2014	17/11/2014	S/. 455,000.00	S/. 438,000.00	100%	0	0	S/. 438,000.00	17/11/2014		CULMINADO			2014-2016
3		MANTENIMIENTO DEL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.6	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADS N° 038-2014-MNSA	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 360-2014-MNSA	G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	60	06/01/2015	10/03/2015	S/. 106,710.86	S/. 106,710.86	100%	0	0	S/. 106,710.86	10/03/2015		CULMINADO			2014-2015
4		MANTENIMIENTO DE CENTRO QUIRURGICO DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.7	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADS N° 035-2014-MNSA	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 365-2014-MNSA	CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS Y SERVICIOS SCRL	30	12/12/2014	06/01/2014	S/. 173,453.15	S/. 156,500.00	100%	0	0	S/. 156,500.00	06/01/2014		CULMINADO			2014-2016
5	2443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.5	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AMC N° 027-2015-MNSA DERIVADA DE ADP N° 025-2014-MNSA	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 173-2015-MNSA	CONSORCIO SAN FERNADO	60	08/09/2015	12/10/2015	S/. 204,390.76	S/. 183,951.68	100%	0	0	S/. 183,951.68	12/10/2015		CULMINADO			2015
6		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.6	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	AMC N° 028-2015-MNSA DERIVADA DE ADP N° 036-2014-MNSA	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 180-2015-MNSA	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	45	21/07/2015	03/09/2015	S/. 78,786.18	S/. 78,000.00	100%	0	0	S/. 78,000.00	03/09/2015		CULMINADO			2015
7	3325	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA CENTRAL DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.7	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADP CLASICO N° 006-2015-HNSEB-CE	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 108-2015-HOSPITAL SERGIO E BERNALES	CONSORCIO CRECER II	75	16/11/2015	26/01/2016	S/. 373,191.87	S/. 335,872.68	100%	0	0	S/. 335,872.68	26/01/2016		CULMINADO			2015
8	3327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ANATOMIA PATOLOGICA, PATOLOGIA CLINICA Y MORTUORIO DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.8	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADP CLASICO N° 008-2015-HNSEB-CE	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 110-2015-HOSPITAL SERGIO E BERNALES	CONSORCIO COLLIQUE LMA	60	14/11/2015	12/01/2015	S/. 386,542.93	S/. 345,955.92	100%	0	0	S/. 345,955.92	12/01/2015		CULMINADO			2015
9	3328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE MANEJO 1 Y 2 DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.9	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ADP CLASICO N° 007-2015-HNSEB-CE	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 109-2015-HOSPITAL SERGIO E BERNALES	CONSORCIO NARANJAL	60	13/11/2015	11/01/2016	S/. 207,508.19	S/. 186,757.37	100%	0	0	S/. 186,757.37	11/01/2016		CULMINADO			2015
10		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE VAPOR Y CONDENSADO DEL HNSEB	HNSEB - AV. TUPAC AMARU N° 8000 KM 14.9	OTROS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CO CLASICO N° 002-2015-HNSEB-CE	PROCEDIMIENTO CLASICO	SUMA ALZADA	CONTRATO	N° 140-2015-HOSPITAL SERGIO E BERNALES	CONSORCIO SERGIO E BERNALES	55	11/12/2015	03/03/2016	S/. 510,000.00	S/. 499,800.00	100%	0	0	S/. 499,800.00	03/03/2016		CULMINADO			2015

(*) OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DESDE EL PERIODO 2010 AL 2015

LA INFORMACION SOBRE SIAF, NO SE TIENE EN ESTA OFICINA POR SER PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL PROPIO MNSA

IT#	TIPO DE OBRA	(2) MODALIDAD EJECUCION PRESUPUESTARIA	(3) FECHA DE TERMINO DE OBRA	(4) ESTADO SITUACIONAL	NOTA:
	ESPECIFICACIÓN	CONTRATO ADMINISTRACIÓN	FECHA DE TERMINO - INCLUYE AMPLIACIÓN DE PLAZO	POR INICIAR EN PROCESO PARALIZADO CONCLUIDO EN PROCESO DE ARBITRAJE OBRA RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN OBRA LIQUIDADA	LA INFORMACION DETALLADA EN EL PRESENTE CUADRO ESTA REFERIDA A LA EJECUCION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EN EL CLASIFICADOR DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS, LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS ESTA REFERIDA AL CLASIFICADOR DE GASTO 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (CONSTRUCCIONES), SIN EMBARGO SE REPORTA A SOLICITUD DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE OPEP DEL HNSEB
	SANAMIENTO				RESPONSABLE:
	VIAL				ING. ELIBRANDO TABOADA CASTILLO CP N° 80449
	HABILITACION URBANA				JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	AGRICOLA				ING. PEDRO VELEZMORO SAENZ CP. 77496.
	ELECTRIFICACION				
	REGADRO/REGADRO				
	OTROS (ESPECIFICAR)				